



Název projektu: SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí - přístavba odborných učeben a stavební úpravy budovy č. p. 603

Registrační číslo projektu: CZ.1.12/2.2.00/41.01987

Název příjemce: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

IČ: 00845060

Prioritní osa a oblast podpory: 12.2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu; 12.2.2 Rozvoj měst

Harmonogram realizace projektu (aktivit)

Původní hodnota:

Datum zahájení projektu		20.03.2013	
Datum zahájení fyzické realizace projektu:		01.09.2014	
Datum ukončení fyzické realizace projektu:		30.06.2015	
Datum ukončení projektu		14.08.2015	
Pořadí aktivity	Stručná charakteristika aktivity	Datum zahájení MIN	Datum ukončení MAX
1.	Předinvestiční fáze – období přípravných prací (projektový tým, PIZ, sestavení rozpočtu projektu, zpracování podkladových dokumentů pro podání žádosti o dotaci)	02.04.2013	14.12.2013
2.	Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací	15.01.2014	22.08.2014
3.	Výběrové řízení na technický dozor a koordinátora bezpečnosti	01.04.2014	22.08.2014
4.	Realizace stavebních prací (realizační/investiční fáze projektu) včetně výkonu stavebního dozoru	01.09.2014	30.04.2015
5.	Zkušební provoz	01.05.2015	30.06.2015
6.	Kolaudace objektu	01.05.2015	31.05.2015
7.	Podání závěrečné monitorovací zprávy včetně žádosti o platbu	01.07.2015	14.08.2015

Nová hodnota:

Datum zahájení projektu		20.03.2013	
Datum zahájení fyzické realizace projektu:		01.10.2014	
Datum ukončení fyzické realizace projektu:		31.05.2015	
Datum ukončení projektu		30.06.2015	
Pořadí aktivity	Stručná charakteristika aktivity	Datum zahájení MIN	Datum ukončení MAX
1.	Předinvestiční fáze – období přípravných prací (projektový tým, PIZ, sestavení rozpočtu projektu, zpracování podkladových dokumentů pro podání žádosti o dotaci)	02.04.2013	14.12.2013
2.	Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací	15.01.2014	01.10.2014
3.	Výběrové řízení na technický dozor a koordinátora bezpečnosti	01.04.2014	01.10.2014
4.	Realizace stavebních prací (realizační/investiční fáze projektu) včetně výkonu stavebního dozoru	01.10.2014	31.05.2015
5.	Kolaudace objektu	01.06.2015	30.06.2015
6.	Podání závěrečné monitorovací zprávy včetně žádosti o platbu	01.06.2015	30.06.2015

Ve Valašském Meziříčí, dne 27. srpna 2014.

Mgr. Dana Budayová
ředitelka školy